



ที่ บร ๐๐๑๙/ว ๑๓๙

ถึง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ทุกอำเภอ

ด้วยสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ มีความประสงค์และต้องการตรวจสอบข้อมูลผลความก้าวหน้า การดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (HLM) ระดับครัวเรือน (งบลงทุน) เพื่อประกอบข้อมูลการจัดทำสัญญาในระบบการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ (e-GP) การบริหารสัญญาจ้างและ การเบิกจ่ายงบประมาณ

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ฯ มีข้อมูล เชิงคุณภาพในการรายงานผลให้กับหน่วยงานที่ตรวจสอบ จึงขอให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดำเนินการดังนี้

๑. บันทึกข้อมูลสัญญาจ้างโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎี ใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (HLM) ระดับครัวเรือน (งบลงทุน) ในระบบการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ (e - GP) ให้เรียบร้อยและจัดส่งหลักฐาน การบันทึกในระบบให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ฯ เพื่อบันทึกข้อมูล PO ในระบบงบประมาณ

๒. รายงานผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามโครงการ ฯ รายงานแปลง ตามแบบรายงานที่ส่ง มาพร้อมนี้ ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ฯ ภายในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และขอขอบคุณสำนักงาน พัฒนาชุมชนอำเภอที่ได้ดำเนินการจัดส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

โทร./โทรสาร. ๐ ๔๔๖๖ ๖๕๑๒

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี ๒๕๖๕



Change for Good

งบทนำสรุปสัญญาจ้างก่อสร้างระบบชลประทานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โลก หนอง นา โมเดล (งบเงินกู้)

กิจกรรมที่ 2.2 สร้างพื้นที่ต้นแบบการเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน

จังหวัดบุรีรัมย์

ที่	ชื่อ - สกุล (ผู้เข้าร่วมโครงการ)	ชื่อหมู่บ้าน	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	ขนาดพื้นที่ (ไร่)	งบประมาณ (บาท)	วงเงินจัดจ้าง (บาท)	การบริหารสัญญา				ผลการเบิกจ่าย		หมายเหตุ
									เริ่มวันที่	สิ้นสุดสัญญา	ส่งแล้ว	ยังไม่ส่ง	จัดทำ PO	เบิกจ่ายแล้ว	
1	นายทศพล นามปัญญา	สำราญราษฎร์	7	ดลุงเหล็ก	เมืองบุรีรัมย์	3	104,000	104,000	3 มีค.64	24 มีค.64	1		104,000	104,000	
2	นายตรีเนตร ปุตวงรัมย์	โพธิ์ทอง	12	พระครู	เมืองบุรีรัมย์	3	104,000	104,000	3 มีค.64	24 มีค.64	1		104,000	104,000	
3	นายอนุชา เทียรรัมย์	ป่าหวาย	18	สะแกชำ	เมืองบุรีรัมย์	3	104,000	104,000	3 มีค.64	24 มีค.64	1		104,000	104,000	
4	นางสมคิด มณีวรรณ	ไทยสามัคคี	19	สะแกชำ	เมืองบุรีรัมย์	3	104,000	104,000	3 มีค.64	24 มีค.64	1		104,000	104,000	
5	นายสันติ กองแก้ว	โคกมะกอก	16	อิสาน	เมืองบุรีรัมย์	3	104,000	104,000	5 มีค. 64	4 เมย. 64	1		104,000	104,000	
6	นายพงศ์พันธ์ สุริพล	หนองผักแว่น	5	ดลุงเหล็ก	เมืองบุรีรัมย์	3	104,000	104,000	5 มีค. 64	4 เมย. 64	1		104,000	104,000	
7	นายสกุล จริงโรตง	หนองเรือ	6	ดลุงเหล็ก	เมืองบุรีรัมย์	3	104,000	104,000	5 มีค. 64	4 เมย. 64	1		104,000	104,000	
8	น.ส. อรสา กองธรรม	มะค่าแต้	9	พระครู	เมืองบุรีรัมย์	3	104,000	104,000	5 มีค. 64	4 เมย. 64	1		104,000	104,000	
9	น.ส.เยือน อะวะรัมย์	หนองไทร	6	ลุมพิก	เมืองบุรีรัมย์	3	104,000	104,000	23 เมย.64	14 พค.64	1		104,000	104,000	
10	นายกนกศักดิ์ เส็งสมศักดิ์	หัววัว	4	เสม็ด	เมืองบุรีรัมย์	3	104,000	104,000	23 เมย.64	14 พค.64	1		104,000	104,000	
11	นายสมภพ สิ้นศิริ	บ้านยาง	2	บ้านยาง	เมืองบุรีรัมย์	3	104,000	92,750	23 เมย.64	14 พค.64	1		92,750	92,750	
12	นางสวาด กันนุลา	โคกกลาง	8	กัณฑ์	เมืองบุรีรัมย์	3	104,000	104,000	23 เมย.64	14 พค.64	1		104,000	104,000	
13	นางบรรจง มณฑล	โสน	15	ลุมพิก	เมืองบุรีรัมย์	3	104,000	104,000	23 เมย.64	14 พค.64	1		104,000	104,000	
14	นายสมควรวงเวียน	หนองโอง	12	ลุมพิก	เมืองบุรีรัมย์	3	104,000	104,000	23 เมย.64	14 พค.64	1		104,000	104,000	
15	น.ส. มาลา โชคเกิด	ม่วงใต้	8	พระครู	เมืองบุรีรัมย์	3	104,000	104,000	23 เมย.64	14 พค.64	1		104,000	104,000	
16	นายปริญญา สว่างอารมณ์	นากลาง	4	หนองตาต	เมืองบุรีรัมย์	3	104,000	104,000	23 เมย.64	14 พค.64	1		104,000	104,000	
17	น.ส.สิริวัลย์ จันทร์ประโคน	ฝิงงา	12	สะแกชำ	เมืองบุรีรัมย์	3	104,000	95,400	23 เมย.64	14 พค.64	1		95,400	95,400	
18	นายปานาฉิณ เย็นรัมย์	โคกเพชร	7	เสม็ด	เมืองบุรีรัมย์	3	104,000	53,000	23 เมย.64	14 พค.64	1		53,000	53,000	
19	นางนัยนา ไชยศรีรัมย์	เมืองคูบุรีบูรณ์	10	เมืองฝาง	เมืองบุรีรัมย์	3	104,000	64,925	23 เมย.64	14 พค.64	1		64,925	64,925	
20	นายชิน บัดละ	โนนคูน	12	เสม็ด	เมืองบุรีรัมย์	3	104,000	41,000	23 เมย.64	14 พค.64	1		41,000	41,000	
21	นายอรรถวุฒิ ธิประโคน	หนองน้ำ	5	กระสัง	เมืองบุรีรัมย์	3	104,000	104,000	29 เมย.64	20 พค.64	1		104,000	104,000	
22	นายอดุลย์ สาทิรัมย์	กระสัง	14	กระสัง	เมืองบุรีรัมย์	3	104,000	104,000	29 เมย.64	20 พค.64	1		104,000	104,000	
23	นายคำ วิชาพูล	โนนเค็ง	15	หนองตาต	เมืองบุรีรัมย์	3	104,000	104,000	29 เมย.64	20 พค.64	1		104,000	104,000	
24	นายเชษฐาวรินทร์ อ่างรัมย์	โคกเพชร	7	เสม็ด	เมืองบุรีรัมย์	3	104,000	104,000	29 เมย.64	20 พค.64			104,000		รอปรับปรุงปริมาณงาน
25	นางจำเรียง เพียรจัด	หนองแวง	11	กัณฑ์	เมืองบุรีรัมย์	3	104,000	87,980	29 เมย.64	20 พค.64	1		87,980	87,980	
26	นางจงรักษ์ ชำรัมย์	หนองไผ่น้อย	5	ชุมเห็ด	เมืองบุรีรัมย์	3	104,000	104,000	29 เมย.64	20 พค.64	1		104,000	104,000	
27	นางจินตนา เนาวสุข	ชุมแสง	13	บ้านบัว	เมืองบุรีรัมย์	3	104,000	104,000	29 เมย.64	20 พค.64	1		104,000	104,000	
28	น.ส.บุญอ้อม อุ่มรัมย์	หนองหว้า	13	เมืองฝาง	เมืองบุรีรัมย์	3	104,000	56,710	29 เมย.64	20 พค.64	1		56,710	56,710	
29	นายภูมิ อุ่มรัมย์	เมืองคู	8	เมืองฝาง	เมืองบุรีรัมย์	3	104,000	104,000	29 เมย.64	20 พค.64	1		104,000	104,000	

งหน้าสรุปสัญญาจ้างก่อสร้างระบบชลประทานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคนง นา โมเดล (งบเงินกู้)

กิจกรรมที่ 2.2 สร้างพื้นที่ต้นแบบการเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน

จังหวัดบุรีรัมย์

ที่	ชื่อ - สกุล (ผู้เข้าร่วมโครงการ)	ชื่อหมู่บ้าน	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	ขนาดพื้นที่ (ไร่)	งบประมาณ (บาท)	วงเงินจัดจ้าง (บาท)	การบริหารสัญญา				ผลการเบิกจ่าย		หมายเหตุ	
									เริ่มวันที่	สิ้นสุดสัญญา	ส่งแล้ว	ยังไม่ส่ง	จัดทำ PO	เบิกจ่ายแล้ว		
204	นางสาวพวง ดีด้วยชาติ	หนองยา	5	ลำไทรโยง	นางรอง	3	104,000									
205	นางการุณ เนียมเทศ	พำคลอง	6	ลำไทรโยง	นางรอง	3	104,000									
206	น.ส.สมัย แก้วปรีอ	โคกแสงทอง	9	หัวถนน	นางรอง	3	104,000									
207	นางเสงี่ยม แบบดี	หนองม่วง	12	บ้านสิงห์	นางรอง	3	104,000									
208	นางนลินรัตน์ สีตักแว่น	หนองเจริญสุข	11	ชุมแสง	นางรอง	3	104,000									
209	นายสมชัย เสือชุมแสง	โคกแสงทอง	9	หัวถนน	นางรอง	3	104,000									
210	นางทองสิ กลมเกลียว	หนองตาไก่	3	หนองกง	นางรอง	3	104,000									
211	นางนิภารัตน์ บุญกองชาติ	ลิ้มทอง	4	หนองโบสถ์	นางรอง	3	104,000									
212	นายสมจินต์ สุบินนาม	นาใหม่	10	หัวถนน	นางรอง	3	104,000									
213	นายไสว มีแก้ว	ดอนตาล	13	ชุมแสง	นางรอง	3	104,000									
214	นางรำพึง เมืองพันธ์	หนองยาง	7	หนองโบสถ์	นางรอง	3	104,000									
215	นางวิภา ศรีกระสัง	ท่าปูน	8	หนองโบสถ์	นางรอง	3	104,000									
216	นางตี๋ แก้วกุล	หนองเจริญสุข	11	ชุมแสง	นางรอง	3	104,000									
217	นางมัลลิกา วรวิริยา	ใต้พัฒนา	3	ถนนหัก	นางรอง	3	104,000									
218	นางคุณ จันทร์เทศ	ไทยทอง	14	หนองโบสถ์	นางรอง	3	104,000									
219	นายจุล ชื่นชู	โคกว่าน	1	หนองโสน	นางรอง	3	104,000									
220	นายมีชัย ھرบรรพ์	โคกว่าน	1	หนองโสน	นางรอง	3	104,000									
221	นายอุทัย งามแพง	หนองโสน	5	หนองโสน	นางรอง	3	104,000									
222	นายบุญลือ นวลปักซี่	โคกน้อย	11	หนองโสน	นางรอง	3	104,000									
223	นางนิศรา สันทนา	คอกควาย	7	นางรอง	นางรอง	3	104,000									
224	นายสว่าง อุดมคัน	โสนน้อยพัฒนา	12	หนองโสน	นางรอง	3	104,000									
225	นายพูน ไวยาประโคน	สระขาม	1	หนองโสน	นางรอง	3	104,000									
226	นางจุฑารัตน์ ขุนแก้ว	โคกน้ำทรัพย์	2	หัวถนน	นางรอง	3	104,000									
227	นางสาวบุญญาพร มากชุมแสง	ดอนยาว	4	หัวถนน	นางรอง	3	104,000									
228	นางสาวศรีนวล สุขดี	วังกระโดน	5	หัวถนน	นางรอง	3	104,000									
229	นายประเสริฐ นักรบ	หัวถนน	8	หัวถนน	นางรอง	3	104,000									
230	นางหงษ์ประไพ อินทร์ชำนาญ	หนองมะเขือ	1	เมืองใหม่	หนองกี่	3	104,000	104,000	12-พ.ค.-64	9 ส.ค.64	1		104,000			
231	นายดาวเรือง ภูคำวงศ์	นาจาน	6	เมืองใหม่	หนองกี่	3	104,000	104,000	12 พ.ค.64	9 ส.ค.64	1		104,000			
232	นายไสว แคนเสาร์	หนองพันธุสุติ	15	เมืองใหม่	หนองกี่	3	104,000	104,000	12 พ.ค.64	9 ส.ค.64			104,000			

งบหน้าสรุปสัญญาจ้างก่อสร้างระบบชลประทานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โลก หนอง นา โมเดล (งบเงินกู้)

กิจกรรมที่ 2.2 สร้างพื้นที่ต้นแบบการเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน

จังหวัดบุรีรัมย์

ที่	ชื่อ - สกุล (ผู้เข้าร่วมโครงการ)	ชื่อหมู่บ้าน	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	ขนาดพื้นที่ (ไร่)	งบประมาณ (บาท)	วงเงินจัดจ้าง (บาท)	การบริหารสัญญา		การส่งสัญญาให้จังหวัด ถึง PO		ผลการเบิกจ่าย		หมายเหตุ
									เริ่มวันที่	สิ้นสุดสัญญา	ส่งแล้ว	ยังไม่ส่ง	จัดทำ PO	เบิกจ่ายแล้ว	
233	นางน้อย เขื่อนอก	โคกสะอาด	5	ดอนอะราง	หนองกี่	3	104,000	104,000	15 พ.ค.64	12 ส.ค.64	1		104,000		
234	นางประหยัด ทวดอาจ	โนนซีเหล็ก	7	ดอนอะราง	หนองกี่	3	104,000	104,000	15 พ.ค.64	12 ส.ค.64	1		104,000		
235	นายสุบัน แสนกล้า	โคกอุดม	13	ดอนอะราง	หนองกี่	3	104,000	104,000	15 พ.ค.64	12 ส.ค.64	1		104,000		
236	นายชัยชนะ ทานกระโทก	กระสัง	2	บุกระสัง	หนองกี่	3	104,000	104,000	18 พ.ค.64	15 ส.ค.64	1		104,000		
237	นายสอาด เขียดกลาง	หนองโสน์	10	บุกระสัง	หนองกี่	3	104,000	104,000	18 พ.ค.64	15 ส.ค.64	1		104,000		
238	นายปรีชา เข็มรัมย์	หนองมัน	7	บุกระสัง	หนองกี่	3	104,000	104,000	18 พ.ค.64	15 ส.ค.64	1		104,000		
239	นายอนุชิต เก้าเอียน	โคกหนองหิน	9	บุกระสัง	หนองกี่	3	104,000	104,000	18 พ.ค.64	15 ส.ค.64	1		104,000		
240	นายไมตรี แทนโรสง	หนองปรือ	1	เมืองใหม่	หนองกี่	3	104,000	104,000	12 พ.ค.64	9 ส.ค.64	1		104,000		
241	นายอำพล แก้วทองหล่อ	หนองคูใหญ่	6	ทุ่งกระเด็น	หนองกี่	3	104,000	104,000	12 พ.ค.64	9 ส.ค.64	1		104,000		
242	นางกุล อินพะเนาว์	น้อยหนองหัวหมู	8	ทุ่งกระเด็น	หนองกี่	3	104,000	104,000	12 พ.ค.64	9 ส.ค.64	1		104,000		
243	นายศรिता พริ้วโรสง	โนนมะกอก	2	โคกสว่าง	หนองกี่	3	104,000	104,000	20 พ.ค.64	17 ส.ค.64	1		104,000		
244	นางบุญรัตน์ ถานะปิดไถ	ตระกรุมทอง	3	โคกสว่าง	หนองกี่	3	104,000	104,000	20 พ.ค.64	17 ส.ค.64	1		104,000		
245	นายมณี ปักโคลาพัง	โคกสูง	1	โคกสูง	หนองกี่	3	104,000	104,000	5 มิ.ย.64	2 ก.ย.64	1		104,000		
246	นายบุญน้อม กลางสวัสดิ์	ตระกรุมทอง	3	โคกสว่าง	หนองกี่	3	104,000	86,000	5 มิ.ย.64	2 ก.ย.64	1		86,000		
247	นายมงคล เพียรคำ	โนนสวรรค์	3	โคกสูง	หนองกี่	3	104,000	104,000	5 มิ.ย.64	2 ก.ย.64	1		104,000		
248	นางชุตินันท์ แสนเมือง	โคกสะอาด	5	ดอนอะราง	หนองกี่	3	104,000	104,000	20 พ.ค.64	17 ส.ค.64	1		104,000		
249	นายประสิทธิ์ เขื่องรัมย์	หนองอ้อยช้าง	8	ดอนอะราง	หนองกี่	3	104,000	104,000	20 พ.ค.64	17 ส.ค.64	1		104,000		
250	นายบุญสง ตีบโรสง	โนนมะกอก	2	โคกสว่าง	หนองกี่	3	104,000	104,000	5 มิ.ย.64	2 ก.ย.64	1		104,000		
251	นางเพียงพร กุนอก	โนนซีเหล็ก	7	ดอนอะราง	หนองกี่	3	104,000	104,000	20 พ.ค.64	17 ส.ค.64	1		104,000		
252	นางแก้ว ปานสันเหยะ	ทุ่งนางาม	9	ดอนอะราง	หนองกี่	3	104,000	104,000	20 พ.ค.64	17 ส.ค.64	1		104,000		
253	นายชัยวัฒน์ ชะวาสิสันต์	โทรทอง	9	โคกสว่าง	หนองกี่	3	104,000	104,000	20 พ.ค.64	17 ส.ค.64	1		104,000		
254	นางนารินทร์ แซ่อึ้ง	โคกสะอาด	5	ดอนอะราง	หนองกี่	3	104,000	104,000	20 พ.ค.64	17 ส.ค.64	1		104,000		
255	นายสมศักดิ์ ไชยสาร	คูชาดน้อย	4	ท่าโพธิ์ชัย	หนองกี่	3	104,000	104,000	5 มิ.ย.64	2 ก.ย.64	1		104,000		
256	นายบุญช่วย ลานอก	ทุ่งรวงทอง	12	ทุ่งกระตาดพัฒนา	หนองกี่	3	104,000	104,000	20 พ.ค.64	17 ส.ค.64	1		104,000		
257	นางจำลอง สุธรรม	โนนสวรรค์	3	ทุ่งกระเด็น	หนองกี่	3	104,000	104,000	2 ก.ค. 64	29 ก.ย. 64	1		104,000		
258	นางสาวศศิธร ด้วงนิล	ทุ่งรวงทอง	12	ทุ่งกระตาดพัฒนา	หนองกี่	3	104,000	104,000	25 พ.ค.64	22 ส.ค.64	1		104,000		
259	นายบุญโฮม โคตรบุญษา	ทุ่งรวงทอง	12	ทุ่งกระตาดพัฒนา	หนองกี่	3	104,000	104,000	25 พ.ค.64	22 ส.ค.64	1		104,000		
260	นายประสิทธิ์ บุญชัยสุข	โคกกระเทียม	2	ท่าโพธิ์ชัย	หนองกี่	3	104,000	104,000	19 พ.ค.64	16 ส.ค.64	1		104,000		
261	นายบุญมี ที่รัก	หนองอ้อยช้าง	8	ดอนอะราง	หนองกี่	3	104,000	94,000	25 พ.ค.64	22 ส.ค.64	1		94,000		

งบทันสาสรุปลัญญาจ้างก่อสร้างระบบชลประทานโครงการพัฒนาพื้นที่คันแบบการพัฒนาคณาภาพชีวิตคณาหลักทฤษฎีใหม่ ประยุคต์สุ โคท หนอง นา โมเดล (งบเงินกู้)

กิจกรรมที่ 2.2 สร้างพื้นที่คันแบบการเรียนรู้การพัฒนาคณาภาพชีวิต (Household Lab Model quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน

จังหวัดบุรีรัมย์

ที่	ชื่อ - สกุล (ผู้เข้าร่วมโครงการ)	ชื่อหมู่บ้าน	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	ขนาดพื้นที่ (ไร่)	งบประมาณ (บาท)	วงเงินจัดจ้าง (บาท)	การบริหารสัญญา		การส่งสัญญาให้จังหวัด ถึง PO		ผลการเบิกจ่าย		หมายเหตุ
									เริ่มวันที่	สิ้นสุดสัญญา	ส่งแล้ว	ยังไม่ส่ง	จัดทำ PO	เบิกจ่ายแล้ว	
465	นางลิ มณีนทร	แดงใหญ่	8	พุทไธสง	พุทไธสง	3	104,000								
466	นางปราณี แสงอรุณ	คอนลอย	5	โคกกลาง	ลำปลายมาศ	3	104,000	92,400	3 เม.ย. 64	23 เม.ย. 64	1		92,400	80,388	
467	นางบุญสิภา ขารี	โทรงาม	15	โคกกลาง	ลำปลายมาศ	3	104,000	74,300	22 เม.ย. 64	21 พ.ค. 64	1		74,300		
468	นางอศิมา สายทอง	โทรงาม	15	โคกกลาง	ลำปลายมาศ	3	104,000	89,500	22 เม.ย. 64	21 พ.ค. 64	1		89,500		
469	นางสุทิน วรณกิจ	หนองปลิง	8	โคกสะอาด	ลำปลายมาศ	3	104,000	102,800	22 เม.ย. 64	21 พ.ค. 64	1		102,800		
470	นางสาวสุภาภรณ์ ต้นงาม	หนองโน	10	โคกสะอาด	ลำปลายมาศ	3	104,000	74,300	22 เม.ย. 64	21 พ.ค. 64	1		74,300		
471	นายตระกูล บุญเชื้อ	วานพัฒนา	11	โคกสะอาด	ลำปลายมาศ	3	104,000	102,800	22 เม.ย. 64	21 พ.ค. 64	1		102,800		
472	นางสาวจิรารัตน์ สิบรัมย์	บุชีเหล็กใหม่พัฒนา	17	แสลงพัน	ลำปลายมาศ	3	104,000	29,800	22 เม.ย. 64	21 พ.ค. 64	1		29,800		
473	นางสำเนียง ทราบรัมย์	บุชีเหล็กใหม่พัฒนา	17	แสลงพัน	ลำปลายมาศ	3	104,000	92,400	3 เม.ย. 64	23 เม.ย. 64	1		92,400	92,400	
474	นายสุจินศักดิ์ แซงรัมย์	บุชีเหล็ก	6	แสลงพัน	ลำปลายมาศ	3	104,000	104,000	22 เม.ย. 64	21 พ.ค. 64	1		104,000		
475	นายเริงชัย จันตะคุปต์	สนวน	3	โคกสะอาด	ลำปลายมาศ	3	104,000	104,000	3 เม.ย. 64	23 เม.ย. 64	1		104,000		
476	นายไพศาล รุชะจี	ห้วยหวาย	9	โคกสะอาด	ลำปลายมาศ	3	104,000	104,000	3 เม.ย. 64	23 เม.ย. 64	1		104,000	103,389	
477	นางสมนึก มุคสังข์	ห้วยหวายพัฒนา	15	โคกสะอาด	ลำปลายมาศ	3	104,000	102,800	22 เม.ย. 64	21 พ.ค. 64	1		102,800		
478	นายปวิษ นาคะพงษ์	หนองฝักโพด	4	แสลงพัน	ลำปลายมาศ	3	104,000	104,000	3 เม.ย. 64	23 เม.ย. 64	1		104,000	104,000	
479	นายอุดมทรัพย์ โสบุชิต	หนองฝักโพด	4	แสลงพัน	ลำปลายมาศ	3	104,000	89,500	22 เม.ย. 64	21 พ.ค. 64	1		89,500		
480	นายกล้าณรงค์ สิงห์ชัย	หนองโสน	13	หนองคู	ลำปลายมาศ	3	104,000	74,300	22 เม.ย. 64	21 พ.ค. 64	1		74,300		
481	นายภูริเดช คำพิระ	คลองประดู่	15	หินโคน	ลำปลายมาศ	3	104,000	89,100	8 พ.ค. 64	6 มิ.ย. 64	1		89,100		
482	นางอังคณา รมโพธิ์	คลองประดู่	15	หินโคน	ลำปลายมาศ	3	104,000	100,600	3 มิ.ย. 64	2 ก.ค. 64	1		100,600		
483	นางสาวสงกรานต์ โสภา	หนองเตมิกา	1	โคกสะอาด	ลำปลายมาศ	3	104,000	66,600	26 พ.ค. 64	24 มิ.ย. 64	1		66,600		
484	นายเสถียร เทียงแก้ว	ชีตุน	4	โคกสะอาด	ลำปลายมาศ	3	104,000	89,100	8 มิ.ย. 64	7 ก.ค. 64	1		89,100		
485	นายสาคร โคตรสุโพธิ์	สนวน	3	โคกสะอาด	ลำปลายมาศ	3	104,000	100,600	8 พ.ค. 64	6 มิ.ย. 64	1		100,600		
486	นายอวัช ดิวงษา	หนองเต็นวี	10	โคกลำ	ลำปลายมาศ	3	104,000	66,600	26 พ.ค. 64	24 มิ.ย. 64	1		66,600		
487	นางสุวรรณีย์ ไชยรัมย์	สนวนพัฒนา	13	โคกสะอาด	ลำปลายมาศ	3	104,000	89,100	8 มิ.ย. 64	7 ก.ค. 64	1		89,100		
488	นายบุญธรรม อรัญโสด	คลองประดู่	15	หินโคน	ลำปลายมาศ	3	104,000	89,100	8 พ.ค. 64	6 มิ.ย. 64	1		89,100		
489	นางนิยม ทดคอน	โนนสะอาด	16	โคกสะอาด	ลำปลายมาศ	3	104,000	66,600	8 มิ.ย. 64	7 ก.ค. 64	1		66,600		
490	นายวิสิทธิ์ศักดิ์ แดวไรสง	ตลาดโพธิ์	1	ตลาดโพธิ์	ลำปลายมาศ	3	104,000	89,100	8 พ.ค. 64	6 มิ.ย. 64	1		89,100		
491	นางสาคร ประทุม	ตลาดโพธิ์	2	ตลาดโพธิ์	ลำปลายมาศ	3	104,000	100,600	8 พ.ค. 64	6 มิ.ย. 64	1		100,600		
492	นางสาวสุมาลี ชัยสิทธิ์	คลองประดู่	15	หินโคน	ลำปลายมาศ	3	104,000	70,100	11 มิ.ย. 64	10 ก.ค. 64	1		70,100		
493	นางลำไพ ช่วงรัมย์	ปราสาท	4	ตลาดโพธิ์	ลำปลายมาศ	3	104,000	66,600	8 พ.ค. 64	6 มิ.ย. 64	1		66,600		

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการพัฒนาระบบงานเอกสารอัตโนมัติของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับปรับปรุง)

กิจกรรมที่ 2.2 สร้างพื้นที่สนับสนุนการให้บริการประชาชน (Household Lab Model quality of life) ระดับครัวเรือน

จังหวัดสุรินทร์

ที่	ชื่อ - สกุล (ผู้เข้าร่วมโครงการ)	ชื่อหมู่บ้าน	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	ขนาดพื้นที่ (ไร่)	งบประมาณ (บาท)	วงเงินจัดจ้าง (บาท)	การบริหารสัญญา			หมายเหตุ
									เริ่มวันที่	สิ้นสุดสัญญา	สัญญา	
842	นางสิริวิภา กาสุโก	บ้านบึง	12	วังเหนือ	บ้านตา	3	104,000					
843	นางสาววิจิตร เพชรศรี	บ้านบึง	2	วังเหนือ	บ้านตา	3	104,000					
844	นายวรา นนธ์รัมย์	บ้านบึง	5	บ้านตา	บ้านตา	3	104,000					
845	นายบุญเลิศ นามะสูง	บ้านบึง	10	บ้านตา	บ้านตา	3	104,000					
846	นายสุชาติ บุญเลิศ	บ้านบึง	17	บ้านตา	บ้านตา	3	104,000					
847	นางโคกศักดิ์ ช่าง	บ้านบึง	6	ปราสาท	บ้านตา	3	104,000					
848	นายบุญธรรม นนธ์รัมย์	บ้านบึง	7	ปราสาท	บ้านตา	3	104,000					
849	นายเฉลิม นนธ์รัมย์	บ้านบึง	13	ปราสาท	บ้านตา	3	104,000					
850	นายโคตร พิเศษโค	บ้านบึง	1	บ้านตา	บ้านตา	3	104,000					
851	น.ส.วิมล จันทพวง	บ้านบึง	2	บ้านตา	บ้านตา	3	104,000					
852	นายชาติ นนธ์รัมย์	บ้านบึง	3	บ้านตา	บ้านตา	3	104,000					
853	นายเกียรติกร ชุ่มคำ	บ้านบึง	4	บ้านตา	บ้านตา	3	104,000					
854	นายบุญเลิศ นนธ์รัมย์	บ้านบึง	1	บ้านตา	บ้านตา	3	104,000					
855	นางศรดา นนธ์รัมย์	บ้านบึง	7	บ้านตา	บ้านตา	3	104,000					
856	นางสาววิจิตร นนธ์รัมย์	บ้านบึง	7	บ้านตา	บ้านตา	3	104,000					
857	นางทงศรี นนธ์รัมย์	บ้านบึง	9	บ้านตา	บ้านตา	3	104,000					
858	นายสนธิ นนธ์รัมย์	บ้านบึง	3	บ้านตา	บ้านตา	3	104,000					
859	นายพนม นนธ์รัมย์	บ้านบึง	4	บ้านตา	บ้านตา	3	104,000					
860	นางอรุณี นนธ์รัมย์	บ้านบึง	6	บ้านตา	บ้านตา	3	104,000					
861	นายวิชาญ นนธ์รัมย์	บ้านบึง	9	บ้านตา	บ้านตา	3	104,000					
862	นายวิวัฒน์ นนธ์รัมย์	บ้านบึง	12	บ้านตา	บ้านตา	3	104,000					
863	นายชัยภูมิ นนธ์รัมย์	บ้านบึง	15	บ้านตา	บ้านตา	3	104,000					
864	นายเฉลิม นนธ์รัมย์	บ้านบึง	16	บ้านตา	บ้านตา	3	104,000					
865	นายบุญเลิศ นนธ์รัมย์	บ้านบึง	2	บ้านตา	บ้านตา	3	104,000					
866	นายวิชาญ นนธ์รัมย์	บ้านบึง	9	ปราสาท	บ้านตา	3	104,000					
867	นายพนม นนธ์รัมย์	บ้านบึง	12	ปราสาท	บ้านตา	3	104,000					
868	นางสาววิจิตร นนธ์รัมย์	บ้านบึง	12	ปราสาท	บ้านตา	3	104,000					
869	นายสนธิ นนธ์รัมย์	บ้านบึง	12	ปราสาท	บ้านตา	3	104,000					
870	นายเฉลิม นนธ์รัมย์	บ้านบึง	12	ปราสาท	บ้านตา	3	104,000					

งนหน้าสรุปสัญญาจ้างก่อสร้างระบบชลประทานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โลก หนอง นา โมเดล (งบเงินกู้)

กิจกรรมที่ 2.2 สร้างพื้นที่ต้นแบบการเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน

จังหวัดบุรีรัมย์

ที่	ชื่อ - สกุล (ผู้เข้าร่วมโครงการ)	ชื่อหมู่บ้าน	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	ขนาดพื้นที่ (ไร่)	งบประมาณ (บาท)	วงเงินจัดจ้าง (บาท)	การบริหารสัญญา		การส่งสัญญาให้จังหวัด ถึง PO		ผลการเบิกจ่าย		หมายเหตุ
									เริ่มวันที่	สิ้นสุดสัญญา	ส่งแล้ว	ยังไม่ส่ง	จัดทำ PO	เบิกจ่ายแล้ว	
871	นายสมคิด มวลทอง	บ้านบุ	12	ปราสาท	บ้านด่าน	3	104,000								
872	นายวรัณเดช ทนคง	กระชายใหญ่	9	ปราสาท	บ้านด่าน	3	104,000								
873	นางสุจิตรา บัวเย็น	ปลัดปึก	1	วังเหนือ	บ้านด่าน	3	104,000								
874	นายอธิพงษ์ แก้วไชย	หนองโสน	3	วังเหนือ	บ้านด่าน	3	104,000								
875	นางศศิวิมล กมลพันธ์	จานน้อย	12	ดงพลอง	แคนดง	3	104,000								
876	นางทองสา ที่รัก	ม่วงทะเล	14	แคนดง	แคนดง	3	104,000								
877	นางสาวสาธิตา ร้อยเพชร	บ้านขาด	7	สระบัว	แคนดง	3	104,000								
878	นายพูนนา บุญครอง	โนนพยอม	9	สระบัว	แคนดง	3	104,000								
879	นายบุญตา สัตพันธ์	โนนพยอม	9	สระบัว	แคนดง	3	104,000								
880	นายอนันท์ สีเขียว	หนองสรวง	4	สระบัว	แคนดง	3	104,000								
881	นางชูสุวรรณา เกา	ชุมแสงใหม่พัฒนา	13	ดงพลอง	แคนดง	3	104,000								
882	นายทินกร บาลโสง	โคกยางพัฒนา	5	อีสานเขต	เฉลิมพระเกียรติ	3	104,000								
883	นายสมศักดิ์ จันทร์สิงห์	หนองโสน	4	อีสานเขต	เฉลิมพระเกียรติ	3	104,000								
884	นางนันทิยา ทิมหัจจุรัส	เกษตรพัฒนา	14	ยายแรมวัฒนา	เฉลิมพระเกียรติ	3	104,000								
885	นายพนอล มีพวงผล	หนองสะแก	5	เจริญสุข	เฉลิมพระเกียรติ	3	104,000								
886	นางละมุน รอดอารีย์	สีเหลี่ยม	10	เจริญสุข	เฉลิมพระเกียรติ	3	104,000								
887	นายสุวิทย์ อ้อมวิหาร	ดอนงามพัฒนา	11	ตาเป๊ก	เฉลิมพระเกียรติ	3	104,000								
888	นายมิตร สายสุด	โคกสำราญ	10	ถาวร	เฉลิมพระเกียรติ	3	104,000								
889	นายสัจจ เหมือนพร้อม	สีเหลี่ยม	10	เจริญสุข	เฉลิมพระเกียรติ	3	104,000								
890	นายสมชาย รสพิกุล	โคกตาหัง	3	อีสานเขต	เฉลิมพระเกียรติ	3	104,000								
891	นายบุญลือ เกตรา	สีเหลี่ยม	10	เจริญสุข	เฉลิมพระเกียรติ	3	104,000								
892	น.ส.ไพจิตร อภัยจิตต์	ลี้วะตะเคียน	10	ตาเป๊ก	เฉลิมพระเกียรติ	3	104,000								
893	น.ส.ทองมาก บุตรพันธุ์	หนองแห้ว	11	เจริญสุข	เฉลิมพระเกียรติ	3	104,000								
894	นายสวญ วารุปสีคำ	หนองโสน	4	อีสานเขต	เฉลิมพระเกียรติ	3	104,000								
895	นายยรรยง ศรีลาโลย์	โคกยางพัฒนา	6	อีสานเขต	เฉลิมพระเกียรติ	3	104,000								
896	นายสำรวล กลีบเอี่ยม	โคกเจ๊ก	7	อีสานเขต	เฉลิมพระเกียรติ	3	104,000								
897	นางสินิล อินทร์ชื่น	ตะโกสิงห์	9	อีสานเขต	เฉลิมพระเกียรติ	3	104,000								
898	น.ส.อรุณา ไชรัมย์	โคกตาหังพัฒนา	15	อีสานเขต	เฉลิมพระเกียรติ	3	104,000								
รวมทั้งสิ้น							92,568,800	13,363,590			131	-	13,363,590		